

山手環状線（大窪工区）の整備について

都市計画道路山手環状線（大窪工区）の整備について、2026年度（令和8年度）の完成を目指して取り組みを進めており、現在までの取り組み状況と今後のスケジュールを報告します。

1 現在までの取り組み状況

県の事業認可を取得するためには、道路構造令に基づき、接続する大久保石ヶ谷線の交差点改良（右折車線の設置）が必要となるため、それにかかる都市計画変更の手続きを行いました。



令和2年2～3月：関係権利者へ事業概要説明

〃 5月：都市計画変更素案の意見募集【5/11～6/1】
→意見書2件あり（賛成1件、その他1件）

〃 7月：都市計画案の法定縦覧【7/15～7/29】
→意見書の提出なし（縦覧者1名）

〃 8月：都市計画審議会【8/27】
都市計画変更告示【8/31】

2 今後のスケジュール

現在、兵庫県に事業認可申請を行っており、10月中に事業認可を取得する予定です。事業認可後は、速やかに国の交付金申請の手続きを行い、権利者説明会を経て、用地測量や詳細設計等の事業に着手します。

