

議案第63号関連資料

（仮称）南畑歩道橋桁製作ほか工事請負変更契約の締結について

1 提案理由

（仮称）南畑歩道橋桁製作ほか工事の請負変更契約を締結することについて、議会の議決を得た契約内容の一部を変更するため、地方自治法第96条第1項第5号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により提案します。

2 変更理由

- (1) コロナ禍からの需要回復とウクライナ情勢がもたらした世界的な物価上昇の影響を受け、特に鋼材単価が高騰したことに伴い、明石市工事請負契約約款第26条第5項に基づき請負金額を増額する必要が生じました。
- (2) 新型コロナウイルスの終息までは、感染防止のための取組を継続しつつ工程管理を行っておりましたが、ウクライナ情勢の影響と見られる資材調達の遅れも重なり、全体の工程に遅れが生じました。橋梁の架設工事にも影響を受け、製作した桁や橋脚を工場に保管するための保管料が工期延期により生じたため増額変更が必要となります。当該現場は工事ヤードが極めて狭く、現地に完成した製品を搬入することができないことによるものです。
- (3) JR西日本への受託工事で橋桁を送り出す工事を行いますが、送り出し時の安全性について検討した結果、後部桁の構造変更が必要となったため、追加で工場製作を行う必要が生じました。

3 変更内容

当初請負金額	第1回変更請負金額	今回変更後請負金額	今回変更増額
292,050,400円	296,179,400円	307,085,900円	10,906,500円

（参考1） 相手方 大鉄工業株式会社 神戸支店

工事期限 令和6年7月31日

（参考2） 第1回金額変更 4,129,400円増額（令和5年2月契約）

4 全体工程

	2021年度 (令和3年度)	2022年度 (令和4年度)	2023年度 (令和5年度)	2024年度 (令和6年度)
工事協定（JR）	—————			
準備工	—————			
基礎工		—————		
橋梁製作	—————	—————		
橋梁架設			—————	—————
東側EV工事			—————	—————
西側EV工事			—————	—————
歩道ほか工事				—————△

   今回対象工事(JR 施工分除く)

令和6年秋頃完成・踏切閉鎖

## 5 位置図・配置図・側面図



凡例

発注区分	<span style="background-color: red; color: red;">    </span>	<span style="background-color: blue; color: blue;">    </span>	
工場製作工	明石市	明石市	<span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 10px; height: 10px;"></span> 今回対象工事
架設工	明石市	JR西日本	

     :エレベーターは発注・施工とも明石市

